

クラウドスケッター 設置確認チェックリスト

型番	CT-AR2 / CT-AR5
設置日	年 月 日
担当者	

No.	チェック内容	チェック
1	付属品: ルーター本体、ACアダプタ、アンテナ等に不足なし	☐
2	外付けアンテナの設置: 付属のアンテナを3本取り付けした	☐
3	本体の設置場所: 電波の遮蔽が無い場所へ設置した	☐
4	インターネット接続: 設置後、PCやスマートフォンでWEBアクセスできることを確認	☐
5	LTE切替動作①: eth0のLANケーブルを抜いてもインターネット接続することを確認	☐
6	LTE切替動作②: eth0のLANケーブルを戻してインターネット接続することを確認	☐
7	機器本体 MDMランプ: 点灯or ゆっくり点滅している。 ※素早く点滅している場合は、サブ回線(LTE)へ切り替わってしまっています。 大元の光回線の接続状況を確認してください。	☐

◆備考

※1.必ず初回設置時に光回線(eth0【WAN】)のLANケーブルが繋がった状態とLTE(eth0【WAN】)のLANケーブルを外した状態)のそれぞれでインターネット接続される事を確認してください。

※2.初回に動作確認を行われていない場合、納品から時間が経過してのお問い合わせ時に動作保証等の対象外となる可能性がございます。

※3.宅内ネットワークの構築に関してはご利用者様の管理となりますので、当社からのコンサルティングサービス等はございません。

標準的な設置方法については、「クラウドスケッター設置マニュアル」をご確認ください。

◆クラウドテレコム サポートセンター: <https://support.mobabiji.jp/ivr/>
Tel: 03-6416-1182(ユーザー様 窓口)
※販売代理店専用窓口については、各販売代理店管理者様へお問い合わせください。
Mail: support@mobabiji.jp

受付時間: 平日10時～18時、メールは24時間受付にて順次回答いたします。

